

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18., 110/18., 32/20.) te članka 15. Statuta Općine Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada Pazina“, broj: 20/09., 28/09., 11/10., 23/17., 18/21., 22/23.), Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi na sjednici održanoj 09. travnja 2025. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture
Općine Sveti Petar u Šumi za 2024. godinu

1. Izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi za 2024. godinu („Službene novine Grada Pazina“, broj 58/24.) za gradnju komunalne infrastrukture planirana su ukupna sredstva u iznosu od **269.812,00 eura**.
2. Za izvršenje Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi u 2024. godinu utrošeno je **219.608,99 eura** i to iz prihoda od komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog i županijskog proračuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
3. Pregled gradnje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

3.1. JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Ovom komunalnom infrastrukturom planirano je proširenje cestovne javne rasvjete kroz dobavu i montažu kako nove tako i rasvjetne opreme na zalih, a kako se nabava nove opreme koncem godine nije realizirala već je potrebna nabava iste planirana proračunom za 2025. godinu, gradnja ove komunalne infrastrukture realizirana je sa 68,8% i odnosi se na građevinske radove (iskop i betoniranje temelja za stupove) i ugradnju rasvjetne opreme na zalih uz dobavu potrebnog priključnog materijala.

Re.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO eur	OSTVARENO eur	%
1.	Proširenje cestovne javne rasvjete	15.000,00	10.320,61	68,8
	UKUPNO	15.000,00	10.320,61	68,8

3.2. NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Gradnja odnosno investicijsko održavanje ove komunalne infrastrukture podrazumijeva rekonstrukciju i asfaltiranje kolničkog zastora na djelovima nerazvrstanih cesta naselja Sveti Petar u Šumi sa makadamskim zastorom pristupnih djelova ceste, a planirano je kroz Projekt K101702, K101705 i K101706.

R.b.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO eur	OSTVARENO eur	%
1.	Rekonstrukcija dijelova nerazvrstanih cesta naselja Sv. Petar u Šumi K101702,	124.000,00	123.954,79	100,00
2.	Rekonstrukcija dijelova nerazvrstane ceste naselja Sv. Petar u Šumi NC 58-k.č. 4322/1 - K101705	25.725,00	25.725,76	100,00
3.	Rekonstrukcija dijelova nerazvrstanih cesta naselja Sv. Petar u Šumi NC 11-k.č. 4340/2 - K101706	28.887,00	28.886,54	100,00
UKUPNO		178.612,00	178.567,09	100,00

Realizacija ove komunalne infrastrukture realizirana je u planiranom iznosu, a sredstva za realizaciju osigurana su kroz komunalni doprinos u iznosu od 66.954,79 eur, komunalnu naknadu u iznosu od 11.612,30 eur i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 100.000,00 eur, izvođač radova Cesta d.o.o. Pula.

3.3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Planirana realizacija ove komunalne infrastrukture podrazumijeva dovršetak izgradnje javne površine evidentirano kao „Parkiralište III“ kroz Projekt K101704 (započeto 2023.g.) te započetu izgradnju javne površine evidentirano kao „Parkiralište IV“ kroz Projekt K101707.

R.b.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO eur	OSTVARENO eur	%
1.	Izgradnja potpornih zidova i asfaltiranje kolničkog zastora na objektu - K101704	63.000,00	62.934,99	100,00
2.	Zemljano/građevinski radovi i asfaltiranje kolničkog zastora na objektu - K101707	5.500,00	0,00	0,00
UKUPNO		68.500,00	62.934,99	91,88

Realizacija ove komunalne infrastrukture je u nešto manjem iznosu od planiranog iz razloga što je izgradnja parkirališta po Projektu K101707 (parkiralište u Dajčići) započeta krajem godine, a završena je u 2025.g. te će u istom razdoblju biti i izvršena evidencija iste. Iznos od 62.934,99 eura odnosi se na dovršetak izgradnje tkz. „Parkirališta III“ (površina zapadno od zgrade Općine) koja je započelo 2023.g., a dovršena u 2024.g.

Sredstva za realizaciju izgradnje ove komunalne infrastrukture osigurana su iz pomoći državnog proračuna u iznosu od 49.934,99 eura i iz prenesenih (rezerviranih) namjenskih sredstava po osnovi primitka od dugoročnog zaduženja iz prethodnog razdoblja u iznosu od 13.000,00 eura, izvođač radova Cesta d.o.o. Pula.

3.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Ova komunalna infrastruktura podrazumijeva nastavak uređenja sportsko rekreacijskog centra „Sveti Petar u Šumi“ i ostalih sportskih prostora te nastavak uređenja dječjih igrališta i montažu nove opreme.

R.b.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO eur	OSTVARENO eur	%
1.	Završni građevinski radovi na objektima	2.000,00	1.110,77	55,54
2.	Dobava i montaža igrala i sprava	5.700,00	0,00	0,00
UKUPNO		7.700,00	1.110,77	14,43

Ova komunalna infrastruktura realizirana je u značajno manjem postotku od planiranog (14,43%) i utrošena sredstva od 1.110,77 eura odnose se na dobavu opreme za igralište (Bejzaki-košarkaška tabla s popratnim materijalom, dobavljač Ghia Sport d.o.o.) dok se planirana dobava igrala i sprava kroz planirani kapitalni projekt K101710 nije realizirala već je oprema (dječje igralo) montirana u parku dječjeg vrtića i predstavlja ulaganje u predškolski odgoj i aktivnost istog „Oprema za dječji vrtić“, dobavljač Urbana oprema d.o.o. u vrijednosti 5.176,25 eura. Financijska sredstva za realizaciju ove komunalne infrastrukture osigurana su iz komunalne naknade.

REKAPITULACIJA

Prikaz sveukupnog izvršenja Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi u 2024. godini daje se u slijedećoj tabeli:

Re.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (eur)	OSTVARENO (eur)	%
1.	JAVNA RASVJETA	15.000,00	10.320,61	68,8
2.	NERAZVRSTANE CESTE I	178.612,00	178.567,09	100,00
3.	JAVNA PARKIRALIŠTA	68.500,00	62.934,99	91,88
4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	7.700,00	1.110,77	14,43
SVEUKUPNO		269.812,00	252.933,46	93,74

4. Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Sveti Petar u Šumi u 2024. godini objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 400-02/25-01/02
URBROJ: 2163-34-02/01-25-1
Sveti Petar u Šumi, 09. travnja 2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nadir Breščić, v.r.